

I contenuti del presente elaborato sono protetti ai sensi del c.c. art. 30/25/26/78 e della legge 43/04



BRETELLA DI COLLEGAMENTO ASSE REGGIO EMILIA -
CORREGGIO - S.P. 50 IN LOCALITA' GAZZATA
NEL COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

TITOLO:

CRONOPROGRAMMA

CODIFICA:

PFGE08

Scala :

-

DIRIGENTE del SERVIZIO INFRASTRUTTURE,
MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO:

Dott. Ing. Valerio Bussei - Prov. di Reggio Emilia

RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO:

Dott. Arch. Francesca Guatteri - Prov. di Reggio Emilia

PROFESSIONISTI



IS Ingegneria e Servizi S.R.L.

Via Guglielmo Pepe n. 25
41126 MODENA - Tel. 059 350060
Mail: info@ingegneriaservizi.it
Pec: is-modena@pec.it

Dott. Ing. Sergio Violetta (Direttore Tecnico)
Geom. **Flavio Cavani** - Dott. Ing. **Manuela Soli**
Dott. Ing. **Elisa Moruzzi** - Ing. **Claudio Amò**
Geol. **Claudio Preci**
Collaborazioni:
Geom. **Serena Nannini** - Ing. **Elisa Barazzuolo**
Dott. Ing. **Carmen Lauriola** - Dott. Ing. **Davide di Lorenzo**

00	Marzo 2024	Emissione	E. BARAZZUOLO	E. MORUZZI	S. VIOLETTA
REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

Mesi >	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
Settimane >	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
Giorni naturali e consecutivi >	gg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
	396	BRETELLA GAZZATA - 252 giorni naturali e consecutivi																																																						
ACCANTIERAMENTO	7																																																							
SOTTOSERVIZI	21																																																							
Contatti con enti, saggi e ritrovamento sottoservizi																																																								
ASSE PRINCIPALE	279																																																							
Scavi e bonifica	35																																																							
Stabilizzazione a calce	12																																																							
Realizzazione Tombini idraulici	35																																																							
Stabilizzazione a calce	8																																																							
Realizzazione Muri	20																																																							
Realizzazione sovrastuttura stradale	72																																																							
Realizzazione sottoservizi esistenti	25																																																							
Realizzazione tappeto di usura	28																																																							
Opere varie e di finitura barriere e segnaletica	29																																																							
ROTATORIA SP113	146																																																							
Fresatura e Demolizione	37																																																							
Scavi e bonifica	22																																																							
Stabilizzazione a calce	5																																																							
Realizzazione sovrastuttura stradale	16																																																							
Realizzazione sottoservizi esistenti	11																																																							
Realizzazione tappeto di usura	28																																																							
Opere varie e di finitura barriere e segnaletica	27																																																							
ROTATORIA S.PELLEGRINO NORD	149																																																							
Fresatura e Demolizione	38																																																							
Scavi e bonifica	22																																																							
Stabilizzazione a calce	5																																																							
Realizzazione sovrastuttura stradale	16																																																							
Realizzazione sottoservizi esistenti	11																																																							
Realizzazione tappeto di usura	29																																																							
Opere varie e di finitura barriere e segnaletica	28																																																							
OPERE VARIE E DI FINITURA	8																																																							
Smontaggio cantiere	18																																																							